



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO
PRAZO: 360 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1º MÊS	% NO PERÍODO	2º MÊS	% NO PERÍODO	3º MÊS	% NO PERÍODO	4º MÊS	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64%	35.001,64	100,00%						
02	FUNDAÇÕES	6,80%	72.671,23	50,00%	72.671,23	50,00%				
03	SUPRA ESTRUTURA	18,01%			38.523,86	10,00%	173.357,35	45,00%	173.357,35	45,00%
04	ALVENARIA	4,36%					41.924,85	45,00%	41.924,85	45,00%
05	VEDAÇÕES INTERNAS	2,58%								
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	16,05%								
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,67%								
08	SISTEMA ELÉTRICO	5,04%			10.781,74	10,00%	16.172,61	15,00%	10.781,74	10,00%
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,26%					5.397,34	20,00%	7.286,41	27,00%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,34%			5.001,72	10,00%	7.502,58	15,00%	11.503,96	23,00%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,58%								
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,60%								
13	ESQUADRIAS	15,43%								
14	COBERTURA	2,42%								
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,29%								
16	ELEVADOR	4,34%								
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,49%								
18	LIMPEZA	0,11%								
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	107.672,87	5,03%	126.978,56	5,94%	244.354,74	11,43%	244.854,32	11,45%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		5,03%		5,94%		11,43%		11,45%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	5,03%	0,00	10,97%	0,00	22,40%	0,00	33,85%



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO
PRAZO: 360 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	5º MÊS	% NO PERÍODO	6º MÊS	% NO PERÍODO	7º MÊS	% NO PERÍODO	8º MÊS	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64%								
02	FUNDAÇÕES	6,80%								
03	SUPRA ESTRUTURA	18,01%								
04	ALVENARIA	4,36%	9.316,63	10,00%						
05	VEDAÇÕES INTERNAS	2,58%							27.549,97	50,00%
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	16,05%			22.311,34	6,50%	108.124,18	31,50%	85.812,84	25,00%
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,67%	27.916,72	13,50%	27.916,72	13,50%	105.463,15	51,00%	22.746,95	11,00%
08	SISTEMA ELÉTRICO	5,04%	5.390,87	5,00%			26.954,36	25,00%	8.625,39	8,00%
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,26%	5.397,34	20,00%						
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,34%	7.002,41	14,00%						
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,58%			1.242,20	10,00%	7.453,19	60,00%	3.726,59	30,00%
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,60%								
13	ESQUADRIAS	15,43%			164.970,49	50,00%	82.485,24	25,00%	82.485,24	25,00%
14	COBERTURA	2,42%	51.765,71	100,00%						
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,29%								
16	ELEVADOR	4,34%								
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,49%								
18	LIMPEZA	0,11%								
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	106.789,69	4,99%	216.440,74	10,12%	330.480,12	15,45%	230.947,00	10,80%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		4,99%		10,12%		15,45%		10,80%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	38,84%	0,00	48,96%	0,00	64,42%	0,00	75,22%



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO
PRAZO: 360 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	9º MÊS	% NO PERÍODO	10º MÊS	% NO PERÍODO	11º MÊS	% NO PERÍODO	12º MÊS	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64%								
02	FUNDAÇÕES	6,80%								
03	SUPRA ESTRUTURA	18,01%								
04	ALVENARIA	4,36%								
05	VEDAÇÕES INTERNAS	2,58%	27.549,97	50,00%						
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	16,05%			127.003,00	37,00%				
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,67%	22.746,95	11,00%						
08	SISTEMA ELÉTRICO	5,04%			29.110,70	27,00%				
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,26%							8.905,61	33,00%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,34%			7.502,58	15,00%	11.503,96	23,00%		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,58%								
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,60%					55.707,21	100,00%		
13	ESQUADRIAS	15,43%								
14	COBERTURA	2,42%								
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,29%					6.882,26	25,00%	20.646,77	75,00%
16	ELEVADOR	4,34%	92.769,66	100,00%						
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,49%			58.670,52	50,00%	58.670,52	50,00%		
18	LIMPEZA	0,11%							2.347,90	100,00%
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	143.066,59	6,69%	222.286,81	10,39%	132.763,95	6,21%	31.900,28	1,49%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		6,69%		10,39%		6,21%		1,49%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	81,91%	0,00	92,30%	0,00	98,51%	0,00	100,00%



OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO
PRAZO: 360 DIAS

			BDI	22,2262%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64%	35.001,64	28.636,78
02	FUNDAÇÕES	6,80%	145.342,47	118.912,73
03	SUPRA ESTRUTURA	18,01%	385.238,56	315.185,02
04	ALVENARIA	4,36%	93.166,34	76.224,55
05	VEDAÇÕES INTERNAS	2,58%	55.099,95	45.080,32
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	16,05%	343.251,35	280.832,96
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,67%	206.790,50	169.186,77
08	SISTEMA ELÉTRICO	5,04%	107.817,42	88.211,41
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,26%	26.986,69	22.079,31
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,34%	50.017,23	40.921,87
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,58%	12.421,98	10.163,11
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,60%	55.707,21	45.577,16
13	ESQUADRIAS	15,43%	329.940,97	269.943,00
14	COBERTURA	2,42%	51.765,71	42.352,40
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,29%	27.529,02	22.523,02
16	ELEVADOR	4,34%	92.769,66	75.900,00
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,49%	117.341,04	96.003,21
18	LIMPEZA	0,11%	2.347,90	1.920,95
19		0,00%		
20		0,00%		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	2.138.535,67	1.749.654,57
VALOR PROPOSTO		R\$ -	-	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				